



PROVINCIA DI TARANTO


Codice Fiscale 80004930733

SETTORE PROGETTAZIONE OPERE STRADALI

SEDE CENTRALE: PALAZZO DEL GOVERNO – Via Anfiteatro, 4 – 74100 TARANTO – Tel.: 099.4587111

SEDE SERVIZIO: Via Argentina, 4 – 74100 TARANTO – Tel.: 099.7780237-240-241-242-235

Fax: 099.7780236/241 – E-mail: provta.progstrade@tin.it



OGGETTO: IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO LA S.P. 113 “SAN GIORGIO JONICO - ROCCAFORZATA”

Di seguito si riportano le principali notizie di carattere tecnico-economico ed amministrativo in merito all'impianto indicato in oggetto. Sono tra l'altro indicati i recapiti (telefonici ed e-mail) del personale responsabile a vario livello per eventuali segnalazioni o comunicazioni.

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

Deliberazione della Giunta Provinciale: n. 166 del 29/06/2006

PERSONALE TECNICO RESPONSABILE

Dirigente del Settore:	Ing. Tommaso MASSARELLI Tel: 099.7780237 E-mail: provta.progstrade@tin.it
Responsabile del Procedimento:	Geom. C.Stefano GIGANTE Tel: 099.7780242 E-mail: provta.progstradegigante@virgilio.it
Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza	Ing. Luigi TALO' Tel: 099.9574063 E-mail: lutalo@libero.it
Sorveglianza archeologica:	Dott. A.R.E.S. Soc. Coop. a.r.l. Dott.ssa Angelica PORTAGNOLO Tel: 080.3267677 E-mail: vito.nicefalo@tin.it

NOTIZIE DI CARATTERE FINANZIARIO

Importo complessivo del progetto:	euro 250.000,00
Importo dei lavori a base d'asta:	euro 141.881,08
Importo oneri per la sicurezza:	euro 6.739,11
Importo del contratto:	euro 107.476,28
Finanziamento del progetto:	Fondi del Bilancio Provinciale (PRESTITO OBBLIGAZIONARIO)

IMPRESSE ESECUTRICI

Impresa appaltatrice:	COGETA S.r.l. – Sora (FR)
Direttore Tecnico del cantiere:	Andrea TATANGELO Tel: 077.6832901 E-mail: cogetasrl@tele2.it
Impresa subappaltatrice:	I.M.C. S.r.l. – Martina Franca (TA)
Impresa subappaltatrice:	

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO

Finalità dell'intervento:	<i>la realizzazione dell'impianto ha lo scopo di garantire un'adeguata visibilità nelle ore serali e notturne affinché il traffico motorizzato e pedonale si svolga con sicurezza e di consentire agli utenti della strada la percezione e la localizzazione degli ostacoli, segnalazioni e situazioni pericolose. L'impianto è conforme alle norme di cui alla L.R. 23 novembre 2005, n.15</i>
Durata stimata in uomini x giorni:	258
Data notifica preliminare:	Prot. N. 51371 del 8/11/2007.
Tratto stradale interessato:	Km. 1+360,00
Caratteristiche dei corpi illuminanti:	<i>armatura stradale dotata di coppa in vetro piano e lampada a vapori di sodio della potenza di 100 W.</i>
Caratteristiche dei sostegni:	<i>pali in poliestere rinforzati con fibra di vetro dell'altezza fuori terra di mt. 9,00</i>
Caratteristiche del quadro elettrico:	<i>del tipo elettronico con regolatore di potenza ai fini del risparmio energetico.</i>
Linee di alimentazione dell'impianto:	<i>cavi in rame isolati correnti in cavidotti interrati</i>
Manutenzione dell'impianto:	<i>Ufficio Tecnico Comune di San Giorgio J. e Roccaforzata</i>

DATE DI INIZIO E DI FINE DEI LAVORI

Data di consegna dei lavori:	16/11/2007	Data di previsione fine lavori:	13/7/2008
Proroga concessa il:		Nuova data di previsione fine lavori:	